

令和8年4月27日

質問回答書

件名 長瀬公民館長寿命化改良工事（建築主体）

番号	仕様書	図面番号	質問事項	回答
1		内 訳 P14 図 面 A03 特 記仕様 書 図 面 A12 仕 上表	改修後の外壁の仕上げについて 外壁【複層塗材 CE 吹付】 外壁改修工事【可とう形改修塗材 CE】 改修外壁【複層塗材 CE 吹付】 改修後の外壁仕上げについて、上記 の様な記載がありますが、複層塗材 CE 吹付と考えてよろしいでしょ うか。	お見込みのとおりです。
2		内 訳 P14	既存軒天撤去材の処分について 設計内訳に【既存軒天材撤去 石綿 含有建材 飛散防止対策・撤去・清 掃・集積・二次梱包・石綿安全費・ 表示 含む】 と記載がありますが、積込、運搬、 処分も、含むと考えてよろしいで しょうか。（設計内訳の解体工事に軒 天材の積込、運搬、処分の項目があ りません。）	軒天材の積込、運搬については、解 体工事の廃材積込、運搬費（P. 34） の大平板に該当します。
3		図 面 A30 改 修 1 階 天井伏 図 内 訳 P25	和研修室 1、和研修室 2 の改修後の 天井の材料について 間接照明天井見切り縁【桝 スプルース 65*65】約 70m 【棟木 スプルース 45*105】約 11m 設計内訳 間接照明転生見切り材 【桝、棟木】の記載無し 設計内訳に間接照明天井見切り材 の記載が無いのですが、天井伏図に 材料の記載があるので、どのように	内訳書に含まれていないため変更 協議の対象とします。

			積算をすればよろしいでしょうか。	
4	図面 A60 改修建 具表1 内訳 P19		自動ドアの防護柵について AF1、AD1の引き分け自動ドアに安全 上、防護柵（セフティーウォール） の積算は必要でしょうか。 （図面、内訳に記載は無し。）	不要とします。
5	-		原油価格急騰による建設業界への 影響について 工事期間中に原油価格の急激な高 騰による、物価上昇、資材不足など 契約時に予測できなかった事態が 起きた場合、設計変更による材料の 仕様変更、材料費の価格転嫁等を考 慮していただけますでしょうか。	社会情勢の変化等を踏まえて、必要 に応じて協議します。